KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240018628
Dana 06.06.2024
Novi Sad

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор:
zaključen 09.05.2023

ТРИНАЕСТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.05.2024.г

Место промета добара и услуга: СУБОТИЦА
Радови извршени до: 31.05.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника)	КОМ	567		29630		16800210
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника)	КОМ	553		29630		16385390
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника)	КОМ	358		26666		9546428
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника)	КОМ	273		35256		9624888
					УКУПНО		52.356.916,00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

E

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ТРИНАЕСТОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	**52.356.916,00**
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**49.153.446,00**
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ТРИНАЕСТОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	**3.203.470,00**
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	**160.173,50**
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	**3.043.296,50**

СЛОВИМА: тримилионачедрдесеттрихиљадеидвестадеведесетшест и 50/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:
Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ KARIN KOMERC MD NOVI SAD 9

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ KARIN KOMERC MD NOVI SAD 9

Датум овере :

31.05.2024.

МАЈ

Градилиште: VERAS-Државна граница (ознака или број) Сектор: Грађевински (број) Објекат: Темељи контактне мреже (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 8

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ПОСТАВЉАЊА АРМАТУРНИХ МРЕЖА И ОПРЕМЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ЧИЈИ ОБРАЧУН ПО КОМ.	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
Јединична цена Дин. 35 256 по КОМ		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно

STANICA SUBOTICA

P85	P39	P68	P58
P119	P41	P75	P62
P381	P43	P80	P52
P129	P45	P52-1	P262
P33	P47	P52-2	P266
P35	P49	P54	P248
P37	P66	P56	P258

Σ 28 КОМ

PLENOS 245

BR.L. 444M10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

28

За пренос: 273

8606004 980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

MAJ

Градилиште: VRBAS - DRŽAVNA GRANICA (ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 14

Врста рада	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMATURE, OPLATE I BETONIRANJE TEMELJA JLX. OBRAČUN PO KOMADU.			
Јединична цена Дин. 26 666 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	336

STANICA SUBOTICA

L32 L21 L18 L32-1

L20 L4 L19 L2

NAUMOVIĆEVO – SUBOTIVA

L1-4 L5-2 L10

L-G-1 L6-1 L7

L5 L6-2 L8

L6 L1-5 L67

L5-1 L9

Σ 22 kom

BR.L 444M10221

Radivoje Đuković pr
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, izgradnja zidova
ALTUM GRAĐNJA
Vaљevo

22

За пренос:		358

8606004980564

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

MAJ

Градилиште: KBAS-Državna Granica (ознака или број) Сектор: Građevinski (број) Објекат: Temelji kontakt mreže (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 14

Врста рада	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMATURE, ANKERA I OPLATE I BETONIRANJE TEMELJA 12. OBRAČUN PO KOM	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 29 630 по kom		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	512

STANICA SUBOTICA

19	3	273	315
12	4	252	325-1
11	5	295	
2	261	303	

NAUMOVIĆEVO – SUBOTICA

1-19	67	41	38
27	1-20	42	39
30	1-21	33	40
30-1	1-22	34	271
29	1-23	35	265
29-1	31	36	269
30-2	32	37	

Σ 41 kom

BR.L. 444M10221

Radivoje Đuković pr
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, izgradnja zidova
ALTUM GRADNJA
Valjevo

41

За пренос: 553

8606004980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

MAJ

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA Сектор: GRAĐEVINSKI Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE
(ознака или број) (број) (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 14

Врста рада MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMATURE, ANKERA, OPLATE I BETONIRANJE TEMELJA 11. OBRATOM PO KOM	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 29 680 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	553

STANICA SUBOTICA

30	9	8	7
6	274	282	289

NAUMOVIĆEVO – SUBOTICA

1-16	1-18	1-15
1-17	1-14	264

Σ 14 kom

BR.L. 444M 10 221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

14

За пренос: 567

8606004 980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

Datum izdavanja: 07.06.2024

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
20/24

Broj ugovora	BB OD 09.05.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**20/24**
Datum prometa	31.05.2024
Datum dospeća	**15.06.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**3.203.470,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9 | 200334743010199611
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
XIII PRIVEMENA SITUACIJARADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS-SUBOTICA-DRZAVNA GRANICA(KELEBIJA) Šifra 1	1	3.203.470,0000	kom	0,00	3.203.470,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	3.203.470,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.203.470,00
Ukupan iznos fakture:	**3.203.470,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.203.470,00
Iznos za plaćanje:	**3.203.470,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud Valjevo.NAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 160.173,50 dinara. Ostaje za uplatu 3.043.296,50 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa